

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บ้านตุม หมู่ที่ ๘	๙ ส.ค. ๖๗	๑๕ ก.พ. ๖๘	๓๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๙๗,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ทรายใต้ หมู่ที่ ๑๐	๑๔ ก.ค. ๖๗	๑๐ พ.ย. ๖๗	๓๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๘๗,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านมะค่า หมู่ที่ ๔	๒ พ.ย. ๖๖	๒๐ เม.ย. ๖๗	๓๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๘๖,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านลำโรง หมู่ที่ ๖	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง	โอนลด งบประมาณ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองประตู หมู่ที่ ๓	๑๒ ม.ค. ๖๗	๒๕ มิ.ย. ๖๗	๓๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๗๓,๐๐๐	กองช่าง	โอนงบประมาณ เพิ่ม
๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโกรกละลาย หมู่ที่ ๙	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง	โอนลด งบประมาณ
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านขุนละคร ม.๒	๒๘ ต.ค. ๖๖	๑๐ มี.ค. ๖๗	๓๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ ๗ สายทางที่พิกสายตรวจ - หนอง ยายแก้ว	๑๙ พ.ค. ๖๗	๒๐ ก.ย. ๖๗	๒๐๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๖๑,๐๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ ๗ สายทางเลียบบึงคลองศาลตาปู่	-	-	๙๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง	โอนลด งบประมาณ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโพทราย ม.๑	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง	โอนลด งบประมาณ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองตะแบก หมู่ที่ ๕	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๓,๐๐๐	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองตะแบก หมู่ที่ ๕ สายทางนายหมึก งอนสำโรง – ทางโกรก	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๕๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๕๕,๐๐๐	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค. ส.ล. บ้านโพทราย ม.๑	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๑๙,๐๐๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านโพทราย หมู่ที่ ๑ สาย ทางบริเวณบ้านอดีตกำนัน ดรพงศ์ – พื้นที่เกษตรกรรม	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๗๘,๐๐๐	กองช่าง	โอนงบประมาณ เพิ่ม
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านสำโรง ม.๖ สาย ทางบ้านสำโรง ม.๖ - บ้านตูม ม.๘	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๕๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๕๖,๐๐๐	กองช่าง	โอนงบประมาณ เพิ่ม
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านสำโรง ม.๖ สาย ทางบ้านนายคล้าย – คลอง สาธารณะ	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๔๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๔๑,๐๐๐	กองช่าง	โอนงบประมาณ เพิ่ม

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโกรกกละลาย หมู่ที่ ๙ สายทาง บ้านโกรกกละลาย - นาหนองขาม)	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๒๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๒๗,๐๐๐	กองช่าง	โอนงบประมาณ เพิ่ม
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโกรกกละลาย หมู่ที่ ๙ สายทาง บ้านโกรกกละลาย - บ้านหนอง ใหญ่ อ.ครบุรี	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๔๑,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง	โอนงบประมาณ เพิ่ม
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโพนทราย หมู่ที่ ๑ สายทาง บ้านนายนิม - วัดโพนทราย	๑๒ มี.ค. ๖๗	๓๐ พ.ค. ๖๘	๑๑๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๑๕,๐๐๐	กองช่าง	โอนงบประมาณ เพิ่ม
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโพนทรายใต้ หมู่ที่ ๑๐ สาย ทางเลียบบึงคลองฝาย ๒ - ฝาย ๓	๑๒ มี.ค. ๖๗	๓๐ พ.ค. ๖๘	๓๕๗,๐๐๐	-	✓	-	-	๓๕๗,๐๐๐	กองช่าง	โอนงบประมาณ เพิ่ม
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้น สาทรศัพท - บ้านโกรกกละลาย หมู่ที่ ๙	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง	โอนงบประมาณ เพิ่ม
๒๒	โครงการวางท่อประปาภายใน หมู่บ้าน บ้านตูม ม.๘	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐,๖๐๐	✓	-	-	-	๑๐,๖๐๐	กองช่าง	โอนงบประมาณ เพิ่ม
รวม	๒๒ โครงการ			๙,๘๓๑,๖๐๐	๑๕ โครงการ	๓ โครงการ	-	๔ โครงการ	๙,๐๐๒,๖๐๐		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

➤ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี	-	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	ยกเลิก
รวม	๑ โครงการ			๑๐,๐๐๐	๑ โครงการ	-	-	-	-		

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาเกษตรกรรม สู่อาหารเพื่อสุขภาวะชุมชน (Food Valley)	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	ยกเลิก
รวม	๑ โครงการ			๓๐,๐๐๐	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

➤ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมและอบรม อาชีพ	๒๘ ส.ค. ๖๗	๒๘ ส.ค. ๖๗	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๙,๓๐๐	สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ			๒๐,๐๐๐	๑ โครงการ	-	-	-	๑๙,๓๐๐	-	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

➤ แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานฉลองชัย ชนะท้าวสุรนารี	๒๕ มี.ค. ๖๗	๒ เม.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	โอนงบประมาณ เพิ่ม
๒	โครงการจัดงานเทศกาลไหม ไทย	๙ ธ.ค. ๖๗	๑๕ ธ.ค. ๖๗	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๓	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	๒๗ พ.ย. ๖๗	๒๗ พ.ย. ๖๗	๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๗๑,๕๒๐	กองการศึกษา	โอนงบประมาณ เพิ่ม
๔	โครงการส่งเสริมวิถี พุทธศาสนิกชน	๑ มิ.ย. ๖๗	๕ มิ.ย. ๖๗	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๔,๙๔๙	กองการศึกษา	
๕	โครงการสืบสานงาน ประเพณีสงกรานต์	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองการศึกษา	
๖	โครงการสืบสานภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๑๒ เม.ย. ๖๗	๑๒ เม.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๙,๙๒๕	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการอนุรักษ์ศาสนธรรม การถวายเทียนพรรษา	๑๙ ก.ค. ๖๗	๑๙ ก.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๘	เงินอุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน ตำบลสำโรง	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๘,๘๐๐	กองการศึกษา	
	๘ โครงการ			๒๐๕,๐๐๐	๗ โครงการ	-	-	๑ โครงการ	๓๐๕,๑๙๔		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจ ภักดีรักแผ่นดินที่สี่เขียว	๗ มิ.ย. ๖๗	๗ มิ.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๘,๓๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรมให้ความรู้การ จัดการขยะมูลฝอยรณรงค์ ให้ประชาชนคัดแยกขยะมูล ฝอย "โคราชจังหวัดสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"	๒๘ ก.พ. ๖๗	๒๙ ก.พ. ๖๗	๓๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๓,๒๕๐	สำนักปลัด	
รวม	๒ โครงการ			๖๕,๐๐๐	๒ โครงการ	-	-	-	๕๑,๕๕๐	-	-

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

➤ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	สมทบกองทุน สปสช. อบต. สำโรง	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ			๘๐,๐๐๐	๑ โครงการ	-	-	-	๘๐,๐๐๐		

➤ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการเจริญ พันธุ์เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอ็ดส์และการตั้งครรภ์	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการปลอดโรคคน ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	๕ ก.พ. ๖๗	๕ ก.พ. ๖๗	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๖,๙๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้การ ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ และประชาสัมพันธ์การ ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลสำโรง	๑๔ มิ.ย. ๖๗	๑๔ มิ.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๔	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
รวม	๔ โครงการ			๒๖๕,๐๐๐	๒ โครงการ	-	-	๒ โครงการ	๓๖,๙๐๐	-	-

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

➢ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพ่อแม่มืออาชีพ	๒๗ มิ.ย. ๖๗	๒๗ มิ.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๙,๖๙๕	กองการศึกษา	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก ปฐมวัยให้เติบโตใหญ่อย่างมี คุณค่า	๑๑ เม.ย. ๖๗	๑๑ เม.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๑,๕๐๐	กองการศึกษา	
๓	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปศาสนาและวัฒนธรรม	๒๒ ก.พ. ๖๗	๑๘ ก.ค. ๖๗	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๕,๕๔๒	กองการศึกษา	
๔	โครงการในการจัดกิจกรรม ฝึกศึกษา	๑๙ ต.ค. ๖๖	๑๙ ต.ค. ๖๖	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐,๖๘๐	กองการศึกษา	
๕	โครงการกิจกรรมเฝ้าระวัง และการบรรเทาเหตุอุกเหิน	๑๖ ก.พ. ๖๗	๑๖ ก.พ. ๖๗	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๘,๙๙๐	กองการศึกษา	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๖๔,๐๓๙	✓	-	-	-	๕๐๐,๕๑๑	กองการศึกษา	โอนงบประมาณ เพิ่ม
๗	โครงการจัดกิจกรรมแข่งขัน กีฬา	๓๐ ธ.ค. ๖๗	๓๑ ธ.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๙,๗๘๐	กองการศึกษา	
๘	อุดหนุนส่วนราชการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑,๐๗๒,๘๐๐	✓	-	-	-	๑,๐๐๖,๙๙๒	กองการศึกษา	โอนงบประมาณ เพิ่ม
รวม	๘ โครงการ			๑,๖๔๖,๘๓๙	๘ โครงการ	-	-	-	๑,๖๒๓,๖๙๐		

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

➤ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ เอดส์	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๕,๘๙๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๕,๖๐๑,๔๐๐	สำนักปลัด	
๓	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑,๑๘๕,๖๐๐	✓	-	-	-	๑,๑๑๙,๒๐๐	สำนักปลัด	
รวม	๓ โครงการ			๗,๑๑๓,๖๐๐	๓ โครงการ	-	-	-	๖,๗๕๐,๖๐๐		

➤ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจ้างงานเด็ก นักเรียน/นักศึกษาทำงาน ช่วงปิดภาคเรียน	๕ เม.ย. ๖๗	๑๒ เม.ย. ๖๗	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๙,๓๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลสำโรง	๑๕ มี.ค. ๖๗	๕ เม.ย. ๖๗	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๖๑,๓๐๐	สำนักปลัด	โอนงบประมาณ เพิ่ม
๓	โครงการผู้สูงอายุผู้ทรงคุณค่า ต่อชุมชน	๑๒ เม.ย. ๖๗	๑๒ เม.ย. ๖๗	๑๐๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐๖,๓๐๐	สำนักปลัด	โอนงบประมาณ เพิ่ม
รวม	๓ โครงการ			๒๐๗,๐๐๐	๓ โครงการ	-	-	-	๒๐๖,๙๐๐		

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

➤ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือนประจำปีใน การปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ต่างๆ	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๘๐	สำนักปลัด	
รวม	๒ โครงการ			๗๐,๐๐๐	๑ โครงการ	-	-	๑ โครงการ	๔๘๐		

๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยา เสพติด "สำโรงคัพ"	๒๗ ธ.ค. ๖๖	๓๑ ธ.ค. ๖๖	๑๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๒๔,๓๕๐	สำนักปลัด	โอนงบประมาณ เพิ่ม
รวม	๑ โครงการ			๑๕๐,๐๐๐	๑ โครงการ	-	-	-	๔๒๔,๓๕๐		

๑๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

➤ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ กบท.	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐๑,๒๒๗	✓	-	-	-	๓๔๘,๖๑๓	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา	โอนงบประมาณ เพิ่ม
๒	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๕๔,๐๐๐	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา	โอนงบประมาณ เพิ่ม
๓	เงินสำรองจ่าย	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๕๕,๐๒๔	✓	-	-	-	๓๙๘,๖๖๘.๑๐	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา	โอนงบประมาณ เพิ่ม
๔	เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๙๖๐	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา	
รวม	๔ โครงการ			๖๐๙,๒๕๑	๔ โครงการ	-	-	-	๘๐๒,๒๔๑.๑๐		

๑๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนา และเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนตำบลสำโรง	๒๔ ก.ย. ๖๗	๒๕ ก.ย. ๖๗	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๗๙,๒๘๐	สำนักปลัด	โอนงบประมาณ เพิ่ม
๒	โครงการจิตอาสา เราทำ ความดีด้วยหัวใจ	๒๗ ส.ค. ๖๗	๒๗ ส.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๖๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมและ พัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี ตำบลสำโรง	๕ ก.ย. ๖๗	๖ ก.ย. ๖๗	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๓๖,๕๓๐	สำนักปลัด	โอนงบประมาณ เพิ่ม
๔	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	๓ เม.ย. ๖๗	๓ เม.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๕,๑๕๐	สำนักปลัด	
๕	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน อปท.อำเภอ ปภังชัย	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๖	โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข	-	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
รวม	๕ โครงการ			๒๖๐,๐๐๐	๕ โครงการ	-	-	-	๖๐๕,๙๖๐		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอบึงรังชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทครุภัณฑ์

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ วัน/เดือน/ปี
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าเมลามีน สีขาว จำนวน ๑๐ ตัว	๒๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๘,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒	เก้าอี้สำนักงาน (พนักพิงต่ำ)จำนวน ๑๐ ตัว	๒๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๖,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓	เก้าอี้สำนักงาน (พนักพิงสูง) จำนวน ๒ ตัว	๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๖,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๑๙,๕๐๐	✓	-	-	-	๑๙,๕๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๕	ตู้เอกสาร แบบ ๒ บาน จำนวน ๑ หลัง	๖,๖๐๐	✓	-	-	-	๕,๘๐๐	๘๐๐	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๖	จัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนังขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ ตัว	๙๙,๖๐๐	✓	-	-	-	๙๙,๒๐๐	๔๐๐	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๗	จัดซื้อและติดตั้งแผงกันห้องชนิด เคลื่อนย้ายไม่ได้ สำหรับศพด. ๔ จุด	๙๙,๔๐๐	✓	-	-	-	๙๙,๔๐๐	๐	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๘	ปั้มน้ำชนิดอัตโนมัติ ขนาด ๒๕๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง	๗,๔๙๐	✓	-	-	-	๗,๔๙๐	๐	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
รวม	๕ รายการ	๒๙๒,๕๙๐	๓ รายการ	-	-	-	๒๙๑,๓๙๐	๑,๒๐๐		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอบึงรังชัย จังหวัดนครราชสีมา

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ วัน/เดือน/ปี
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ สำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒	คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (แบบที่ ๑)	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งตัวถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printen)	๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๘,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๕	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (แบบที่ ๑)	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๙,๙๐๐	๑๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๖	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	๓,๓๐๐	-	-	-	✓	-	๐	กองคลัง	-
รวม	๖ รายการ	๙๑,๓๐๐	๓ รายการ	-	-	-	๑๗๕,๘๐๐	๑๐๐	-	

ปัญหา/อุปสรรค

- ปัญหาภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางครั้ง เป็นไปด้วยความล่าช้าไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
- จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาสถานะฉุกเฉิน เช่น กรณีภัยแล้งการแก้ไขปัญหาหน้าประปา การขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภคของประชาชน ทำให้เกิดการล่าช้าในการช่วยเหลือบางกรณีเนื่องจากมีงบประมาณจำกัด


 ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (นางสาวรัตนกร อะโน)
 พนักงานจ้างเหมา


 ลงชื่อ.....ผู้บริหาร
 (นายประเทือง ภัคเกษม)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง