

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                            | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๑            | โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมขยายเขต<br>บริการไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗<br>บ้านโคกขุนละคร จำนวน ๑๕ ครัวเรือน<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)<br>เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๘<br>ลำดับที่ ๑๕ ) | ๓๒๐,๐๐๐  | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                         | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                       | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๑            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน<br>โพนทรายไต้ หมู่ที่ ๑๐ สายทางบ้านโพนทราย<br>ไต้ หมู่ที่ ๑๐ - คลองตาวิ้ง<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)<br>เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐<br>ลำดับที่ ๒๑ ) | ๓๐๐,๐๐๐  | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                         | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                        | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๒            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่<br>ที่ ๔ บ้านมะค่า สายทางต่อจากลาดยาง - บ้าน<br>นายมานพ อิมสำโรง<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)<br>เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๕ ลำดับ<br>ที่ ๖ )            | ๓๔,๐๐๐   | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                         | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |
| ๓            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่<br>ที่ ๔ บ้านมะค่า สายทางบ้านนางจัน เมี้ยน<br>กระโทก<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)<br>เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๖ ลำดับ<br>ที่ ๗ )                        | ๖๒,๐๐๐   | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                         | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |
| ๔            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่<br>ที่ ๔ บ้านมะค่า สายทางบ้านมะค่า หมู่ที่ ๔ -<br>บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๓<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)<br>เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑<br>ลำดับที่ ๒๓ ) | ๑๐๗,๐๐๐  | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                         | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |
| ๕            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่<br>ที่ ๕ บ้านหนองตะแบก สายทางบ้านนางตอง<br>ตำเกษม - หนองตะโก<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)<br>เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๗ ลำดับ<br>ที่ ๑๐ )               | ๒๓๖,๐๐๐  | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                         | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๖            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่<br>ที่ ๕ บ้านหนองตะแบก สายทางบ้านนาย<br>สมศักดิ์ เปลี่ยนสำโรง - หนองตะโก<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)<br>เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๖ ลำดับ<br>ที่ ๙ )                                                              | ๓๙,๐๐๐   | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                         | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |
| ๗            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่<br>ที่ ๘ บ้านตูม สายทางบ้านตูม ม.๘ - บ้าน<br>สำโรง ม.๖<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)<br>เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๙ ลำดับ<br>ที่ ๑๗ )                                                                               | ๒๙๙,๐๐๐  | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                         | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |
| ๘            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่<br>ที่ ๙ บ้านโกรกละลาย สายทางบ้านนายเพ็ญ<br>จันทร์สำโรง - บ้านผู้ช่วยลำจวน มงคลสำโรง<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)<br>เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๙ ลำดับ<br>ที่ ๑๘ )                                                 | ๓๐๐,๐๐๐  | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                         | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |
| ๙            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วง<br>ที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านมะค่า สายทางถนนข้างบ้าน<br>ผู้ใหญ่ ัญฐาพนธ์ ดำริสระน้อย (บ้านนางออง<br>เนียมสำโรง – ยุ้งฉาง นายทัก กรังครบุรี)<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)<br>เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๖ ลำดับ<br>ที่ ๘ ) | ๙๖,๐๐๐   | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                         | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                          | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๑๐           | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้าน<br>สำโรง สายทางบ้านนายจัต พกจะโปะ<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)<br>เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑<br>ลำดับที่ ๒๒ )                                                            | ๑๖๗,๐๐๐  | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                         | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |
| ๑๑           | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่ ๓ บ้าน<br>หนองประดู่ สายทางบ้านโกรกกลาย หมู่ที่ ๙<br>- บ้านหนองโดน หมู่ที่ ๓ (แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.<br>๒๕๖๗ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๔ )                             | ๓๐๐,๐๐๐  | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                         | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |
| ๑๒           | โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.ที่ทำการ อบต.<br>สำโรง (บริเวณหน้าห้องประชุม อบต.สำโรง)                                                                                                                                                         | ๔๑๘,๐๐๐  | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                         | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |
| ๑๓           | โครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน<br>สำโรง หมู่ที่ ๖<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)<br>เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๘ ลำดับ<br>ที่ ๑๔ )                                                                             | ๑๒๒,๐๐๐  | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                         | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |
| ๑๔           | โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๒ บ้านขุนละคร จากโรงสี<br>หน้าบ้านนายประกอบ ชันจ้งหรีด - วัดขุน<br>ละคร<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)<br>เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๕ ลำดับ<br>ที่ ๔ ) | ๑๔๐,๐๐๐  | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                         | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                    | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๑๕           | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ บ้านโพนทราย จากบ้าน<br>ข้างอ้อด - คลองธรรมชาติ (แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.<br>๒๕๖๗ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๒ )                      | ๓๐๐,๐๐๐  | ๑ มี.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                        | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |
| ๑๖           | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๒ บ้านขุนละคร จากสาม<br>แยกบ้านนายประกอบ ชันจันทรัด - ศาลา<br>ประชาคม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-<br>๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่<br>๔ ลำดับที่ ๓ ) | ๑๖๐,๐๐๐  | ๑ มี.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                        | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |
| ๑๗           | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก โดย<br>การรื้อบดอัด บ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ ๗ (สาย<br>ทางบ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ ๗ - บ้านไม้เลี้ยว<br>เขตติดต่อตำบลดอน)                                                                            | ๑๙๗,๐๐๐  | ๑ ธ.ค. ๖๗ – ๓๐ มี.ค. ๖๘                        |                                                      |                          | ✓                      | ๑๙๖,๐๐๐                  |
| ๑๘           | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก โดย<br>การรื้อบดอัด บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๓ (สาย<br>ทางบ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๓ - ถนน รพช.เขต<br>ติดต่อตำบลสะแกราช)                                                                             | ๔๘๖,๐๐๐  | ๑ ธ.ค. ๖๗ – ๓๐ มี.ค. ๖๘                        |                                                      |                          | ✓                      | ๔๘๕,๐๐๐                  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร

➤ แผนงานการเกษตร

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                           | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                           |          |                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๑            | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๑๐,๐๐๐   | ๑ พ.ค. ๖๘ – ๓๑ ก.ค. ๖๘                         | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                               | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                               |          |                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๑            | โครงการพัฒนาเกษตรกรรมสู่อาหารเพื่อสุขภาพชุมชน | ๓๐,๐๐๐   | ๑ พ.ค. ๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๖๘                        | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

➤ แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                     | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|-------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                     |          |                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๑            | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง        | ๘๐,๐๐๐   | ๑๕ พฤศจิกายน ๖๗                                |                                                      |                          | ✓                      | ๑๙๙,๔๔๐                  |
| ๒            | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์        | ๓๐,๐๐๐   | ๑ – ๓๐ เมษายน ๖๘                               | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |
| ๓            | โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา | ๔๐,๐๐๐   | ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๖๘                              | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |
| ๔            | โครงการจัดงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี  | ๒๐,๐๐๐   | ๑ – ๓๑ มีนาคม ๖๘                               |                                                      | ✓                        |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                   | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                   |          |                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๕            | โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น    | ๑๐,๐๐๐   | ๑ – ๓๑ ส.ค. ๖๘                                 | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |
| ๖            | โครงการส่งเสริมวิถีพุทธศาสนิกชน   | ๒๐,๐๐๐   | ๑ พ.ค. ๖๘ – ๓๑ ก.ย. ๖๘                         | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |
| ๗            | โครงการจัดงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย | ๑๐,๐๐๐   | ๙ – ๑๕ ธ.ค. ๖๘                                 |                                                      |                          | ✓                      | ๑๘,๖๐๐                   |

➤ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                      | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                      |          |                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๑            | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม | ๖,๐๐๐    | ๑ – ๓๑ ก.ค. ๖๘                                 | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                       | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                       |          |                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๑            | โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สี่<br>เขียว                                                                  | ๒๐,๐๐๐   | ๑ พ.ค. ๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๖๘                        | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |
| ๒            | โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูล<br>ฝอยรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอย<br>"โคราชจังหวัดสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" | ๓๐,๐๐๐   | ๑ มี.ค. ๖๘ – ๓๐ เม.ย. ๖๘                       | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

➤ แผนงานงบกลาง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                           | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                           |          |                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๑            | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น<br>สปสข. อบต.ลำโรง | ๘๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                         |                                                      |                          | ✓                      | ๘๐,๐๐๐                   |

➤ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                         | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                         |          |                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๑            | โครงการสั้วปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ<br>สุนัขบ้า                                                        | ๑๕,๐๐๐   | ๒๖ กุมภาพันธ์ ๖๘                               |                                                      |                          | ✓                      | ๑๕,๐๐๐                   |
| ๒            | โครงการอบรมให้ความรู้การควบคุมป้องกัน<br>โรคติดต่อและประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค<br>ไข้เลือดออกตำบลลำโรง | ๒๐,๐๐๐   | ๑ มี.ค. ๖๘ – ๓๑ พ.ค. ๖๘                        | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |
| ๓            | อุดหนุนโครงการพระราชดำริ                                                                                | ๒๐๐,๐๐๐  | ๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๑ ก.ย. ๖๘                         | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

➤ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม      | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|----------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                      |          |                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๑            | โครงการพ่อแม่มีอาชีพ | ๑๐,๐๐๐   | ๑ – ๓๑ พ.ค. ๖๘                                 | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                         | งบประมาณ  | ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                         |           |                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๒            | โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยให้เติบโตอย่างมีคุณค่า                                                                     | ๒๐,๐๐๐    | ๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๑ ก.ย. ๖๘                        | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |
| ๓            | โครงการในการจัดกิจกรรมฝึกศึกษา                                                                                          | ๒๐,๐๐๐    | ๓๐ มกราคม ๖๘                                   |                                                      |                          | ✓                      | ๒๐,๐๐๐                   |
| ๔            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา<br>-ค่าอาหารกลางวัน<br>-ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)<br>-ค่าจัดการศึกษา | ๖๔๑,๑๔๑   | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                         |                                                      | ✓                        |                        | ๒๐๑,๔๕๖                  |
| ๕            | โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัย                                                                                      | ๓๐,๐๐๐    | ๒๕ ธันวาคม ๖๗                                  |                                                      |                          | ✓                      | ๓๙,๔๐๐                   |
| ๖            | อุดหนุนส่วนราชการค่าอาหารกลางวันให้แก่<br>โรงเรียนในท้องถิ่น                                                            | ๑,๐๔๗,๖๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                         |                                                      | ✓                        |                        | ๕๑๘,๔๐๐                  |

#### ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม

##### ➤ แผนงานงบกลาง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                              | งบประมาณ  | ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                              |           |                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๑            | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์          | ๓๖,๐๐๐    | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                         |                                                      | ✓                        |                        | ๑๐,๐๐๐                   |
| ๒            | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ              | ๖,๐๗๗,๕๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                         |                                                      | ✓                        |                        | ๑,๙๓๐,๓๐๐                |
| ๓            | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ<br>ผู้พิการหรือทุพพลภาพ | ๑,๑๙๒,๐๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                         |                                                      | ✓                        |                        | ๓๘๓,๐๐๐                  |

➤ แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                     | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                     |          |                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๑            | โครงการจ้างงานเด็กนักเรียน/นักศึกษาทำงาน<br>ช่วงปิดภาคเรียน                         | ๕๐,๐๐๐   | ๓๑ มี.ค. ๖๘ – ๒๐ เม.ย ๖๘                       |                                                      | ✓                        |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ |
| ๒            | โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ<br>การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุตำบลสำโรง | ๔๐,๐๐๐   | ๑ มี.ค. ๖๘ – ๓๐ เม.ย. ๖๘                       |                                                      | ✓                        |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ |
| ๓            | โครงการส่งเสริมและอบรมจัดตั้งกลุ่มอาชีพ<br>สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส    | ๒๐,๐๐๐   | ๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                        | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |
| ๔            | โครงการผู้สูงอายุผู้ทรงคุณค่าต่อชุมชน                                               | ๕๐,๐๐๐   | ๑๑ เม.ย. ๖๘                                    | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                             | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                             |          |                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๑            | โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งต่อสภาเด็กและ<br>เยาวชนตำบลสำโรง | ๑๐,๐๐๐   | ๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                        | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงที่ ๙ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

➤ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|--------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                  |          |                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๑            | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล<br>ต่างๆ | ๑๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                         | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |

➤ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                          | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                          |          |                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๑            | โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                             | ๕๐,๐๐๐   | ๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                        | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |
| ๒            | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือหรือ<br>ฟื้นฟูคืนชีพสำหรับประชาชนในเขตตำบล<br>สำโรง | ๕,๐๐๐    | ๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                        | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |
| ๓            | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา<br>ธารณภัย                                           | ๕,๐๐๐    | ๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                        | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |
| ๔            | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง                  | ๕,๐๐๐    | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                         | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |

➤ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                         | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|-----------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                         |          |                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๑            | กิจกรรมเฝ้าระวังและการบรรเทาเหตุฉุกเฉิน | ๔,๐๐๐    | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                         | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |

➤ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                            | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                            |          |                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๑            | โครงการจ้างเอกชนที่เป็นบุคคลธรรมดาเพื่อ<br>ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์<br>ฉุกเฉิน | ๒๔๒,๐๐๐  | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                         |                                                      | ✓                        |                        | ๑๐๙,๑๒๕                  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ด้านกีฬาและนันทนาการ

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                           | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|-------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                           |          |                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๑            | โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "สำโรงคัพ" | ๑๐๐,๐๐๐  | ๒๙ - ๓๐ ธ.ค. ๖๗                                |                                                      |                          | ✓                      | ๔๐๔,๐๘๕                  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

➤ แผนงานงบกลาง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                            | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                            |          |                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๑            | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ<br>ส่วนท้องถิ่น ก.บ.ท. | ๓๖๔,๓๕๗  | ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘                         |                                                      | ✓                        |                        | ๓๖๔,๓๓๔                  |
| ๒            | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                  | ๕๔,๐๐๐   | ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘                         |                                                      | ✓                        |                        | ๑๖,๐๐๐                   |
| ๓            | เงินสำรองจ่าย                                              | ๗๓,๖๓๗   | ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘                         |                                                      | ✓                        |                        | ๒๕,๐๕๐                   |
| ๔            | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                    | ๓,๐๐๐    | ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘                         |                                                      | ✓                        |                        | ๑,๖๔๐                    |

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                         | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                                         |          |                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๑            | โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ<br>ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน<br>ตำบลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำ<br>ชุมชนตำบลสำโรง | ๕๐,๐๐๐   | ๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                        | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |
| ๒            | โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ                                                                                                     | ๓๐,๐๐๐   | ๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                        |                                                      |                          | ✓                      | ๑๙,๒๐๐                   |
| ๓            | โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี<br>ตำบลสำโรง                                                                                     | ๕๐,๐๐๐   | ๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                        | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |
| ๔            | โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม                                                                                                       | ๒๐,๐๐๐   | ๓ เมษายน ๖๘                                    | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |
| ๕            | โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข                                                                                                                 | ๑๐,๐๐๐   | ๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                        | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |
| ๖            | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ<br>ประชาชน อปท.อำเภอปักธงชัย                                                                   | ๑๐,๐๐๐   | ๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                        | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |
| ๗            | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด<br>จ้าง                                                                                     | ๑๐,๐๐๐   | ๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                        | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                     | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                                     |          |                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๑            | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน<br>ประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง | ๒๔,๐๐๐   | ๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                        | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |

๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                         | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                         |          |                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๑            | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ<br>สำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง                        | ๔๐,๐๐๐   | ๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                        | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |
| ๒            | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม<br>ติดตั้งตัวถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printen) | ๘,๐๐๐    | ๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘                        | ✓                                                    |                          |                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |